

OBRAS
SANTA ROSA DE QUIVES 2023

A) OBRA: OBRA DE EMERGENCIA DEL RIO POR EL TEMA DE LOS HUAYCOS (MARZO)

INDICACION O REFERENCIA: Mejoramiento dique con enrocado en 29 metros lineales – Margen Derecho Rio Chillón

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 15/03/2023

Fecha de término: 24/03/2023

PROVEEDOR: RUC 20601343348 Contratistas Generales Sihuar EIRL

Responsables:

Por SRQ = Ing. Walter Saldaña

Por SIHUAR = Sr. Javier García Canihua / Cel. 952 373 616

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 22,090.00 veintidós mil noventa con 00/100

Señores:

SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB

Asunto: Mejoramiento del enrocado en el dique derecho aguas abajo del Río Chillón

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos es grato dirigirnos a Ud.(s), para saludarlo(s) y a la vez alcanzarle nuestra propuesta técnica – económica:

Propuesta técnica:

1. Mejoramiento de protección del enrocado en 29 metros lineales.
2. Traslado de rocas mayor a 24 con volquete y excavadora hacia zona de mejoramiento.
3. Acomodo y estabilización de la roca con excavadora en la zona afectada del dique.

Propuesta económica:

El monto asciende a la suma de **S/22,090.00** (Veintidós mil noventa y 00/100 soles), incluye IGV.



B) OBRA: OBRA DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS

INDICACION O REFERENCIA: Servicio de pintura de bungalow e impermeabilizado de techos

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 02/04/2023

Fecha de término: 05/04/2023

PROVEEDOR: RUC 15372374931 López Sánchez Miguel Ángel

Responsables:

Por SRQ = Sra. María Tello

Por la CONTRAPARTE = Sr. Miguel López

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 14,800.00 catorce mil ochocientos con 00/100

Descripción del Servicio	Costo
1. Tratamiento en zonas dañadas: Descascarado y lijado de zonas dañadas con salitre, humedad y/u hongos en techos y paredes. Lavado al ácido de zonas dañadas. Aplicación de aditivo anti-salitre chematop (2 manos). Empastado de zonas curadas con pasta mural	S/ 1,850.00 por cada bungalow de 2 habitaciones
2. Pintado de dos habitaciones y baño completos y Pintado de fachada frontal. Lijado, sellado y 2 manos de pintura	
3. Impermeabilizado de techo pastelero (horizontal) de bungalow de 2 habitaciones: limpieza de ladrillo pastelero, aplicación de 2 manos de alquitrán permeable.	

El costo total de servicio (a todo costo) por 8 (ocho) bungalows es S/ 14,800 incluido impuestos y SCTR de los trabajadores que realizaran el servicio.

El Plazo de Ejecución es de 4 días por los 8 bungalows, del domingo 2 al 5 de abril.



2023/3/3 14:35



2023/4/9 12:25



C) OBRA: OBRA DE DESCOLMATACION Y TRABAJOS DEL RIO CON RELACION AL SEGURO MULTIRIESGO - PARTE 1

INDICACION O REFERENCIA: Descolmatación, Encauzamiento y Mejoramiento Dique SRQCC

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 12/07/2023

Fecha de término: 01/08/2023

PROVEEDOR : RUC 20604317135 S&CG Contratista SAC

Responsables:

Por SRQ = Ing. Walter Saldaña

Por S&CG = Sr. Bernardino Olivera Quispe / Cel. 929 542 344

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 78,770.90 setenta y ocho mil setecientos setenta con 90/100

PRESUPUESTO DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHILLON

Proyecto : "Presupuesto Descolmatación, Encauzamiento y Reparación Dique - SRQCC"

Fecha : 30-06-23

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UND	METRADO	PRECIO UNITARIO (S/)	SUB TOTAL (S/)
1.00	OBRAS PROVISIONALES				
1.01	Movilización y desmovilización de equipos	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
1.02	Trazo y replanteo	km	1.66	1,250.00	2,075.00
2.00	DIQUE CON ENROCADO				
2.01	CONFORMACIÓN DIQUE				
2.01.01	Rehabilitación y Conformación Dique con enrocado en su estructura	ml	57.00	580.00	33,060.00
3.00	EQUIPOS PARA DESCOLMATACIÓN				
3.01	TRAMO III (SRQCC - L=1,655m)				
3.01.01	Excavadora sobre orugas de 225HP	hm	90.00	318.00	28,620.00


Bernardino Olivera Quispe
GERENTE GENERAL
S&CG CONTRATISTA S.A.C.

S/	66,755.00
S/	12,015.90
S/	78,770.90





D) OBRA: OBRA DE LA PISCINA PATERA

INDICACION O REFERENCIA: Construcción de Canal y Rejilla, desnatadores y Encimado de Fondo de Piscina en Patera N° 02 (área de Toboganes) en el club Santa Rosa de Quives Country Club.

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 21/08/2023

Fecha de término: 11/09/2023

PROVEEDOR: RUC 20605399097 ORTVEL S.A.C.

Responsables:

Por SRQ = Ing. Walter Saldaña

Por ORTVEL = Sr. Johan Ciro Ortiz Velazco / Cel. 992 739 833

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 45,009.28 cuarenta y cinco mil nueve con 28/100

Se generó una nota de crédito por S/ 3,752.57 ya que no se ejecutaron los desnatadores al no ser necesarios en el proceso de ejecución.

ACONDICIONAMIENTO PISCINA N°2 SRQCC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	P.U.	PARCIAL
	CONSTRUCCION DE CANAL DE PISCINA				
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	EXCAVACION DE CIMIENTO SUELO SEMIDURO, LOSA DE FONDO CANAL	M3	15.2	S/ 6.50	S/ 98.80
	NIVELACION DE COMPACTACION, FONDO LOSA CANAL	M2	24.8	S/ 2.00	S/ 49.60
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 1 KM	M3	16.72	S/ 15.85	S/ 265.01
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
	SOLADO FC=100 KG/CM2 EN CANAL DE PISCINA E=0.10M	M3	4.56	S/ 195.70	S/ 892.39
	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2, EN CANAL DE PISCINA	M3	13.3	S/ 235.45	S/ 3,131.49
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	12.5	S/ 30.00	S/ 375.00
	PICADO Y ENCIMADO BORDE DE PISCINA (INCLINACION PERIMETRAL)	M2	45.6	S/ 12.20	S/ 556.32
	TERRAZO				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERRAZO EN BORDE DE PISCINA	M2	45.6	S/ 138.00	S/ 6,292.80
	REJILLAS				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PLASTICO EN CANAL	ML	72	S/ 48.00	S/ 3,456.00
	DESNATADOR PISCINA N°02				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	TRASLADO DE MATERIALES A OBRA	UND	1	S/ 400.00	S/ 400.00
	TRAZO Y REPLANTEO	GLB	1	S/ 80.00	S/ 80.00
	SELLADO DESNATADOR				
	SELLADO DE DESNATADOR EXISTENTE CON RESINA EPOXICA	M10	4	S/ 54.00	S/ 216.00
	HABILITAMIENTO DE DESNATADOR				
	CORTE DE CONCRETO CON EQUIPO EN PARED PARA UN DESNATADOR	UND	4	S/ 18.00	S/ 72.00
	HABILITACION DE DESNATADOR CON RESINA EPOXICA	UND	4	S/ 590.00	S/ 2,360.00
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 1 KM	GLB	1	S/ 60.00	S/ 60.00
	MEJORAMIENTO FONDO DE PISCINA N°2				
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
	CONCRETO FC=210 KG/CM2 INC ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E INCORPORADOR DE AIRE	M3	35.64	S/ 285.00	S/ 10,157.40
	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 KG/CM2	KG	615.8	S/ 5.50	S/ 3,386.90
	LIMPIEZA DE FONDO CON DISCO ABRASIVO	M2	132.5	S/ 14.50	S/ 1,921.25
	PUENTE DE ADEHRENCIA EN FONDO	M2	132.5	S/ 33.00	S/ 4,372.50
	SUBTOTAL				S/ 38,143.46
	IGV 18%				S/ 6,865.82
	TOTAL				S/ 45,009.28







E) OBRA: OBRA DEL CUARTO DE MAQUINAS

INDICACION O REFERENCIA: Mantenimiento sala de máquinas piscina patera

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 26/09/2023

Fecha de término: 14/10/2023

PROVEEDOR: RUC 20604331715 Piscinas JOE EIRL

Responsables:

Por SRQ = Ing. David Farfán


Por PISCINAS JOE = Sr. Joe Zarate Jaramillo / Cel. 975 664 871

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 25,656.00 veinticinco mil seiscientos cincuenta y seis con 00/100

COTIZACIÓN

		S/1,036.00
Fecha:	14/08/2023	S/1,740.00
Dirigido a:	SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB	S/1,740.00
<hr/>		
<u>PISCINA N° 2</u>		S/ 850.00
▪ 01 TABLERO COMPLETO DE METAL PARA DOS ELECTROBOMBAS DE 3HP, CONTACTOR, RELAY, LLAVE GENERAL, TIMER, SELECTOR Y PILOTOS.	S/2,100.00	S/ 960.00
		S/1,500.00
▪ 01 TABLERO DE METAL COMPLETO PARA UNA ELECTROBOMBA DE 2 HP LLAVE GENERAL, CONTACTOR, RELAY, TIMER, SELECTOR, PILOTOS.	S/1,500.00	S/1,850.00
▪ 01 ELECTROBOMBA DE 3 HP MARCA LX LIN XAO MODELO HAYWARD TRIFASICA.	S/2,700.00	S/1,600.00
		S/1,600.00
▪ 01 ELECTROBOMBA HAYWARD, MANTENIMIENTO CAMBIO DE RODAJES, CERCO MECANICO, LIMPIEZA, PINTADO, REVISION DE EJE CENTRAL.	S/980.00	○
▪ 01 ELECTROBOMBA DE 2 HP PARA LA PISCINA DE LA PATERA MARCA LX LIN XAO MODELO – HAYWARD	S/2,500.00	
▪ 01 VALVULA MULTIPLE FARIFLOW PENTAIR DE 2" PULGADAS FILTRO N° 1	S/1,500.00	
▪ 01 VALVULA DE 2 PULGADAS MULTIPLE PENTAIR FILTRO N° 2.	S/1,500.00	PECTIVAS





F) OBRA : OBRA DEL LIMPIADO DE LA PARTE POSTERIOR DEL ZOOLOGICO Y CAUSE DE HUAICO Y CONSTRUCCION DE BADEN

INDICACION O REFERENCIA: Limpieza de lecho de quebrada y construcción de badén

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 31/10/2023

Fecha de término: 15/11/2023

PROVEEDOR: RUC 20601343348 Contratistas Generales Sihuar EIRL

Responsables:

Por SRQ = Ing. David Farfán

Por SIHUAR = Sr. Javier García Canihua / Cel. 952 373 616

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 39,200.54 treinta y nueve mil doscientos con 54/100

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					30,760.00
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	Movilización y desmovilización de maquinaria y herramientas	Glb	1	2500	2,500.00	
01.01.01	LIMPIEZA LECHO DE QUEBRADA					
01.01.01.01	Excavación de material excedente (150m x 4m x 0.70m)	m3	420	17	7,140.00	
01.01.02	BADÉN CON ENCHAPADO (12m x 8m) - ROCA TIPO ROCAYA	m2	96	220	21,120.00	
01.01.02.01	Trazos y Replanteos	Glb				
01.01.02.02	Excavación h= 0.50 m	m3				
01.01.02.03	Armado y asentado de Rocaya	m2				
01.01.02.04	Vaciado de concreto F'c = 210kg/cm2	m3				

CONSIDERACIONES GENERALES
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
1. Duración de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50% y el saldo valorización semanal
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

Costo Directo	S/30,760.00
Gastos Generales (5%)	S/1,538.00
Utilidad (3%)	S/922.80
Subtotal	S/33,220.80
I.G.V (18%)	S/5,979.74
TOTAL	S/39,200.54





G) OBRA: OPERANDESE ACTUALMENTE CON RELACION AL SEGURO MULTIRIESGO - PARTE 2

INDICACION O REFERENCIA: Conformación de dique, enrocado y limpieza cause de huaco entre ladera praderas 1 y zona de laguna.

FECHA DE EJECUCION: Fecha de inicio: 15/11/2023

Fecha de término: en ejecución

PROVEEDOR: RUC 20601343348 Contratistas Generales Sihuar EIRL

Responsables:

Por SRQ = Ing. David Farfán

Por SIHUAR = Sr. Javier García Canihua / Cel. 952 373 616

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 30,267.78 treinta mil doscientos sesenta y siete con 78/100

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	CONFORMACIÓN DE DIQUE Y ENROCADO					23,318.78
1.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01.01	Movilización y Desmovilización de maquinaria (2 horas de recorrido)	Gbl	1	700	700.00	
1.02.00	CONFORMACIÓN DE DIQUE Y ENROCADO					
1.02.01	Excavación de zanja (23 m x 1.70 m x 1.50m)	m3	58.65	17.2	1,008.78	
1.02.02	Acomodamiento de rocas	ml	23	970	22,310.00	

CONSIDERACIONES GENERALES
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación: 1. Duración de la oferta 15 días 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50% y el saldo valorización semanal 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

Costo Directo	S/23,318.78
Gastos Generales (5%)	S/1,165.94
Utilidad (5%)	S/1,165.94
Subtotal	S/25,650.66
I.G.V (18%)	S/4,617.12
TOTAL	S/30,267.78











H) OBRA: OBRA CON RELACION A LOS 40 ARREGLOS EN LOS BUNGALOS (TECHOS)

INDICACION O REFERENCIA: Mano de obra por techo de estructura metálica y cobertura con alucín

FECHA DE EJECUCION: En proceso y culminación mes de diciembre 2023

PROVEEDOR: RUC 20339204404 Albensa Servicios Generales S.R. LTDA

Responsables:

Por SRQ = Ing. David Farfán

Por ALBENSA = Sr. Juan Laura Márquez / Cel: 947 765 963

PRESUPUESTO TOTAL: S/. 19,824.00 diecinueve mil ochocientos veinticuatro con 00/100

CONTRATO			
CONTRATISTA: Juan Laura Marquez		CONTRATO	X
TELEFONO: 947765963		COTIZACION	
Señor(es) SANTA ROSA DE QUIVES CONTRY CLUB		N*000120	DIA MES AÑO
Dirección: CARRETERA LIMA CANTA km 65.5			16 11 2023
Trabajo:		RUC	10067508004
CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
40	MANO DE OBRA POR TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON ALUZIN	S/ 420.00	S/ 16,800.00
CONDICIONES :		SUB TOTAL	S/ 16,800.00
. Validez del Presupuesto: 30 días .		IGV	S/ 3,024.00
. Para el inicio del trabajo se requiere un adelanto de 50% es decir la suma de s/. 8,400 el saldo se pagara de acuerdo al avance de obra		TOTAL	S/ 19,824.00
. El trabajo se entregará a los 25 días útiles . Salvo que ocurra algunos inconvenientes ajenos al contratista			
P.CONTRATISTA LAURA			
CLIENTE			







I) OBRA: OBRA CON RELACION AL PUENTE DEL BADEN

INDICACION O REFERENCIA: Construcción de puente reforzando baden para desembocadura directa al río

FECHA DE EJECUCION: En proceso y culminación mes de diciembre 2023

PROVEEDOR: RUC 20601343348 Contratistas Generales Sihuar EIRL

Responsables:

Por SRQ = Ing. David Farfán

Por SIHUAR = Sr. Javier García Canihua 952373616

PRESUPUESTO TOTAL: S/28,817.79 veintiocho mil ochocientos diecisiete con 79/100

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	CONSTRUCCIÓN DE CANAL					S/ 22,201.69
1.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01.01	Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas	Gib	1	-	-	
1.02.00	EJECUCIÓN DE CANAL					
1.02.01	ACERO					
1.02.01.01	Acero corrugado Ø 1/2"	und	27.00	S/ 45.00	S/ 1,215.00	
1.02.01.02	Acero corrugado Ø 1/4"	und	41.00	S/ 10.00	S/ 410.00	
1.02.01.03	Acero corrugado Ø 1/2" (Mano de obra)	kg	226.96	S/ 2.00	S/ 453.92	
1.02.01.04	Acero corrugado Ø 1/4" (Mano de obra)	kg	76.38	S/ 2.00	S/ 152.77	
1.02.01.05	Alambre N° 16	kg	5.00	S/ 8.00	S/ 40.00	
1.02.02	CONCRETO 14 m3					
1.02.02.01	Encofrado	m2	56.00	S/ 150.00	S/ 8,400.00	
1.02.02.02	Cemento SOL (42.5 kg)	bls	137.00	S/ 30.00	S/ 4,110.00	
1.02.02.03	Arena Gruesa	m3	8.00	S/ 70.00	S/ 560.00	
1.02.02.04	Piedra Chancada	m3	8.00	S/ 70.00	S/ 560.00	
1.02.02.05	Vaciado de concreto Fc= 210kg/cm2 / desperdicio del 5%	m3	14.00	S/ 450.00	S/ 6,300.00	

CONSIDERACIONES GENERALES
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:
1. Duración de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50% y el saldo valorización semanal
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

Costo Directo	S/22,201.69
Gastos Generales (5%)	S/1,110.08
Utilidad (5%)	S/1,110.08
Subtotal	S/24,421.85
I.G.V (18%)	S/4,395.93
TOTAL	S/28,817.79





J) OBRA: OBRA TRANSFORMACION DEL BUNGALOW QUE SIRVIO DE PROYECCION Y SE CONVIRTIO A VIP

Relación de gastos para la transformación del Bungalow N° 24 en VIP

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Cocina Cassatt Croma	1	700.00	700.00
Refrigerador RI-469D	1	1,699.00	1,699.00
Compra TV LED 40' HYUNDAI	1	699.00	699.00
Mezcladora para lavatorio	2	69.90	139.80
Plato de ducha	2	49.90	99.80
Reflector 150W LF Negro	1	169.90	169.90
Soporte Rack TV	1	94.90	94.90
Foco Led Globo G95 E27 12W	4	24.90	99.60
Visagra	3	3.00	9.00
Lija N°180	5	3.00	15.00
Lapiz carpintero	1	1.50	1.50
Probador	1	7.00	7.00
Mezclador	1	25.00	25.00
Corta Vidrio	1	10.00	10.00
Angulo	2	6.50	13.00
Lija N°220	2	2.50	5.00
Lija N°240	2	2.50	5.00
Tarugos	12	0.10	1.20
Spack	12	0.13	1.56
Broca 1/4	1	5.00	5.00
			3,800.26













